

Pos.	Objekt bzw. Schadensart (Tiefbau)	Gesamt-Schadenshöhe / Gesamtinvestition	Versicherer / Fördergeber	Beschreibung der Maßnahme / des Schadens	voraussichtliche Dauer	Bauleitung / Planung extern?	Priorität	Umsetzung / Fertigstellung
Infrastrukturschäden durch Hochwasser, sowie konsumtive und investive Maßnahmen im Bereich Tiefbau								
a) Hochwasserschäden und allgemeine Unterhaltung Tiefbau / Infrastruktur (konsumtive Maßnahmen)								
Straßen und Radwege								
1	Hangrutsch Zumhof/Waldenstein	250.000,00 €	LGVFG	Hang wurde gesichert Geotextil und Drainage sind beauftragt, diese können jedoch nur bei starker Trockenheit eingebracht werden		n	1	abgeschlossen 3. Q. 2025
2	Hangrutsch TSV Oberndorf	140.000,00 €		Hangsicherung ab KW 09/2025 Straßenbauarbeiten sind beauftragt	2-3 Wochen	n	1	abgeschlossen 2. Q. 2025
3	Hangrutsch Verbindungsstraße Lindental-Necklinsberg	300.000,00 €	LGVFG	Hangsicherung ab KW 12/2025 Straßenbauarbeiten sind noch zu beauftragen	4 Wochen	n	1	Mai 25 2. Q. /3. Q. 2025
5	OT Asperglen, Im Täle	250.000,00 €	LGVFG	Unbedenklichkeitsbescheinigung RP liegt vor, Angebots-anfrage wurde verschickt, Terminabsprache mit Anliegern folgt in Kürze! Beleuchtung wird installiert.	3 Wochen	n	1	Mai / Jun 25
7	Wieslaufradweg Schlechtbach	180.000,00 €	Sanierungsgeb.	Sanierung muss in Kombination mit Brücke BW 14 erfolgen --> 2026		n	2	Planung 2025, Umsetzung 2026
8	Verbindungsweg Schlechtbach-Asperglen	250.000,00 €	LGVFG	Unbedenklichkeitsbescheinigung RP liegt vor	3 Wochen	n	2	Jul 25
10	2. Bauabschnitt OD Rudersberg, Dr.-Hockertz-Straße	420.000,00 €	(Preis für Gesamtmaßn.)	ab KW 30 Verkehrssicherung, KW 31-34 Straßenbauarbeiten	4 Wochen	n	2	KW 30 - 34
12	Parkplatz Gemeindehalle	200.000,00 €	Sanierungsgebiet	nach den Heimattagen; zu klären: Belag? PV-Pflicht auch bei Sanierung?			2	4. Q. 2025
Brücken								
22	Steg Untere Straße BW 16	600.000,00 €	LGVFG	Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor, Geologe, Vermessung und Planungsbüro ibb werden in KW 17 beauftragt! Evtl. Fertigbau?		j	1	2. Hj. 2025
23	OT Steinenberg, Brücke Geißgurgelbach, BW 33	300.000,00 €	evtl. LGVFG	Planung: ibb, wasserrechtliche Genehmigung, Rahmenbauwerk; Unbedenklichkeitsbescheinigung ist noch zu beantragen! Förderung unklar wegen Brückenbreite		j	1	Planung 2025 Umsetzung 2026
24	OT Schlechtbach, Brücke über die Wieslauf, BW 14	300.000,00 €	Sanierungsgeb.	Planungsbüro ibb ist beauftragt, Ergebnis der Vermessung liegt vor. Baugrundgutachten, HQ100-Auswertung (Frei-bordhöhe) und wasserrechtliche Genehmigung ausstehend		j	1	Planung 2025 Umsetzung 2026

Pos.	Objekt bzw. Schadensart (Tiefbau)	Gesamt-Schadenshöhe / Gesamtinvestition	Versicherer / Fördergeber	Beschreibung der Maßnahme / des Schadens	voraussichtliche Dauer	Bauleitung / Planung extern?	Priorität	Umsetzung / Fertigstellung
	Gewässer	Die Befliegung der Wieslauf hat stattgefunden = Grundlage für die weitere Planung!						
41	Verschlammung HRB Oberndorf	200.000,00 €		wird in Abstimmung mit den ortsansässigen Landwirten und dem LRA nach und nach beseitigt			1	2025
42	Gewässerschäden entlang der Wieslauf, z. B. Wehr bei WERU	500.000,00 €		wird in Abstimmung mit dem LRA, dem RP und dem Planungsbüro Winkler&Partner bearbeitet				2025 - 2028
47	Verdolung Mühlkanal	100.000,00 €	Sanierungsgeb.	Anfrage W&P für hydraulische Berechnung und Erstellung LV (Honorarangebot); wasserrechtliche Genehmigung			1	2025
48	sonstige Gewässerschäden im Gemeindegebiet	750.000,00 €						2025 - 2028
	Konsumtive Ausgaben kumuliert	6.565.000,00 €						

b) Investive Vorhaben Tiefbau								
51	Erschließung Tannbachstraße, inkl. Durchlassbauwerk	560.000,00 €		Bolz & Palmer: Vorbereitung Ausschreibung, Baubeginn voraussichtlich 07/25	1 - 1,5 Jahre	j	1	2026
52	Erschließung Teichstraße / Südhalde, mit Regenwasserkanal, Beleuchtung, Breitbandausbau	440.000,00 €		IB Frank, wasserrechtliche Genehmigung steht aus, dann Ausschreibung --> Baubeginn voraussichtlich 09/25	1 - 1,5 Jahre	j	1	1. Q. 2027
62	Ortsdurchfahrt Oberndorf inkl. Bushaltestelle, Planung	150.000,00 €		IB Frank, Honorarangebot angefragt		j	2	2029
67	Radverkehrsübungsplatz an der MZH / Grundschule Steinenberg einrichten	50.000,00 €		derzeit werden die Schülerinnen und Schüler nach Alfdorf gefahren		n	1	2025
	Investive Ausgaben Tiefbau kumuliert	2.358.000,00 €						

c) Sonstige Themen Tiefbau								
71	Begleitung Breitbandausbau	2.304.000,00 €		Federführend ist der Zweckverband Breitbandausbau: Anschluss Schulen 2. Hj. 2025, weiterer Ausbau 2026				fortlaufend
	Sonstige Ausgaben Tiefbau kumuliert	2.620.500,00 €						